

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CIDADE GAUCHA			PRIORIDADE N° 72	SAM	65
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21)				18/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 11.400.965,97	Valor total Mão de Obra:	R\$ 4.595.781,50	Valor total dos Materiais:	R\$ 6.805.184,47
			40,31%		59,69%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 11.400.965,97	
Medição 1 - Início	30	R\$ 204.208,36	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem inicial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
Medição 2	30	R\$ 484.522,92	Iniciará na Rua 6 com terraplenagem na Rua 6 do trecho entre as estacas 06 e 10; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 06 a 10; drenagem inicial no trecho da estaca 06 e 10; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 06 e 10.
Medição 3	30	R\$ 1.326.701,12	Iniciará na Rua 11 terraplenagem na Rua 11 do trecho entre as estacas 11 e 15; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 11 a 15; drenagem inicial no trecho da estaca 11 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 11 e 15.
Medição 4	30	R\$ 1.988.707,33	Iniciará na Rua 16 terraplenagem na Rua 16 do trecho entre as estacas 16 e 20; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 16 a 20; drenagem inicial no trecho da estaca 16 e 20; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 16 e 20, inicia a parte de meio fios.
Medição 5	30	R\$ 2.345.664,46	Iniciará na Rua 20 terraplenagem na Rua 20 do trecho entre as estacas 20 e 27; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 20 a 25; drenagem inicial no trecho da estaca 20 e 25; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 20 e 27, meio fios, sinalizações verticais e horizontais, urbanização.
Medição 6	30	R\$ 2.268.937,85	Iniciará na Rua 20 terraplenagem na Rua 20 do trecho entre as estacas 20 e 27; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 20 a 25; drenagem inicial no trecho da estaca 20 e 25; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 20 e 27, meio fios, sinalizações verticais e horizontais, urbanização.
Medição 7	30	R\$ 1.017.343,31	meio fios, sinalizações verticais e horizontais, urbanização.
Medição 8	30	R\$ 884.102,96	meio fios, sinalizações verticais e horizontais, urbanização.
Medição 9	30	R\$ 880.777,66	meio fios, sinalizações verticais e horizontais, urbanização.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
<div></div>	<div></div>
SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 1720254830114	ALEXANDRE LUCENA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--