



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

PLANO DE AMOSTRAGEM

PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO DE CIDADE
GAÚCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

1- Plano de Amostragem, Ensaios e resultados de testes à Realizar

A aferição dos serviços se dará através de ensaios de laboratório, realizados durante o processo de execução dos serviços.

Cada etapa de execução do projeto deverá ser acompanhada de equipe apta, que faça a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas normas apropriadas e pertinentes a cada serviço, a fim de avaliar o resultado do trabalho, como subsídio na tomada de decisão quanto a aceitação ou rejeição dos mesmos.

Compete à Contratada apresentar relatório dos testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade com as especificações técnicas e normas. (DER-PR).

A Contratada deve avisar a Fiscalização com antecedência sobre a realização dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execução e registro dessa atividade no Relatório Diário de Obra (RDO).

1.1 PLANO DE AMOSTRAGEM: A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver aleatoriedade nos pontos de extração, além de definir conceitos e riscos inerentes ao controle.

A tabela abaixo define a relação entre o risco que o executante assume de ter rejeitado um serviço de boa qualidade (α), em função do número de amostras (n).

6 INSPEÇÃO

6.1 Planos de inspeção

Condicionantes:

α = Probabilidade de rejeição de um serviço de boa qualidade

β = Probabilidade de aceitação de um serviço de má qualidade

p_1 = % de “defeitos” máxima admitida em um serviço de boa qualidade

p_2 = % de “defeitos” mínima admitida em um serviço de má qualidade

TABELA 1													AMOSTRAGEM VARIÁVEL			
n	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21		
k	1,55	1,41	1,36	1,31	1,25	1,21	1,16	1,13	1,11	1,10	1,08	1,06	1,04	1,01		
α	0,45	0,35	0,30	0,25	0,19	0,15	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01		
n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; α = risco do Executante.																

Na Tabela 1, a variável β (risco do DNER) e os valores de p_1 e p_2 tiveram seus valores fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referência no controle estatístico constante das especificações de serviço pertinentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

Tamanho da amostra: *é o número mínimo de extrações ou coletas que serão ensaiadas para fins de aceitação, reprovação ou outras medidas pertinentes, sob condições de risco e os conceitos previamente estabelecidos no plano de amostragem. Assim, quanto maior a amostra definida, menor o risco de ter um serviço de boa qualidade rejeitado.*

1.2 CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS (conforme Norma DNER- PRO 277/97):

Se $\bar{X} - ks < \text{valor mínimo especificado}$ - rejeita-se o serviço;

Se $\bar{X} - ks \geq \text{valor mínimo especificado}$ - aceita-se o serviço.

Para o caso de valor máximo especificado, a decisão será:

Se $\bar{X} + ks > \text{valor máximo especificado} \Rightarrow$ rejeita-se o serviço;

Se $\bar{X} + ks \leq \text{valor máximo especificado} \Rightarrow$ aceita-se o serviço.

Para o caso de valor especificado entre mínimo e máximo, a decisão será:

Se $\bar{X} - ks < \text{valor mínimo especificado}$ ou $\bar{X} + ks > \text{valor máximo especificado}$ - rejeita-se o serviço.

Caso contrário, aceita-se o serviço.

1.3 ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta especificação. 9.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. 9.5.4 Qualquer serviço só é aceito se as correções executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta especificação; caso contrário é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23)

Caso um ou mais indicadores de desempenho não for(em) atingido(s), a construtora deverá apresentar à Fiscalização as alternativas técnicas de intervenção que irá adotar, às suas expensas, para atender os padrões de desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23)

Todas as obras de pavimentação de vias urbanas afetas à supervisão do Serviço Social Autônomo – PARANACIDADE deverão ser ensaiadas, tendo como parâmetro as normativas existentes, quanto aos tipos e quantidades de amostras a serem aferidas.

1.4 CONSIDERAÇÕES

Para fins de atendimento à norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-á no mínimo 5 amostras para o cálculo estatístico.

Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das áreas ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras inferior a 5, deverá ser apresentado o mínimo de 5.

Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das áreas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras superior a 5, a análise dos ensaios deverá ser feita com no mínimo essa quantidade de pontos.

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido vários trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, deverá ser adotado, no mínimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.

Tabela Exemplificativa:

	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04
Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa	2 ud	3 ud	2 ud	7 ud
Medição 01	Med 01			
Medição 02		Med. 02		
Medição 03				Med. 03
Total de Cada Medição	5* ud	5 ud		7 ud

*Obs.: Mínimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medição.

Fica a critério da Contratada a realização de pontos de ensaios adicionais, à suas expensas, com o intuito de diminuir o risco (α) de não aceitação da amostra.

Serão considerados seguimentos homogêneos, a rua inteira ou dividida em quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do serviço, e desde que tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de tempo referente à medição em análise.

O pagamento do serviço só será efetivado após aceitação dos resultados.

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle estatístico e não estiver atendendo às tolerâncias previstas em Norma, com aceitação da Fiscalização, deverá ser retirada outra amostra em outro ponto próximo ao anterior, às expensas da Contratada, para fins de comprovação.

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle global estatístico, mas individualmente estiver dentro da faixa das tolerâncias previstas em Norma, a Contratada deverá apresentar amostras complementares para verificar se com a diminuição do risco (α) o valor global é satisfeito.

3- Ensaios e resultados de testes à Realizar:

1- DADOS DO EMPREENDIMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

Local: **Município de CIDADE GAÚCHA**

Área total: **52044.90m²**

2- **FINALIDADE:** Realizar a verificação da qualidade dos serviços executados e materiais empregados na obra de Pavimentação Asfáltica, para embasamento à aceitação ou rejeição dos serviços realizados na obra.

3- **OBJETIVO:** Emissão de Laudos de Controle Tecnológico para obra de Pavimentação Asfáltica e realização de parecer técnico contemplando análise de resultados, com intuito de aferição/avaliação dos materiais e serviços realizados, quanto ao cumprimento de especificações técnicas do projeto licitado, bem como atendimento às Normas Técnicas específicas.

4- **NORMAS DE REFERÊNCIA:** Para realização dos ensaios e avaliação dos de resultados foram utilizadas as Normas:

DNER-ME 092/94 - Solo – determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia;

DNIT 152/2010 – ES – Pavimentação – Macadame hidráulico;

DNIT 141/2022 – ES – Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente; DER/PR ES-PA 17/23 - Pavimentação: Pinturas Asfálticas;

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas – percentagem de betume;

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa – determinação da densidade aparente; DNER-ME 083/98 - Agregados – análise granulométrica;

DNIT 136/18-ME - Pavimentação asfáltica - Misturas Asfálticas - determinação da resistência a tração por compressão diametral;

DER/PR ES-PA 21/23 - Pavimentação: Concreto Asfáltico Usinado à Quente; DNIT 428/2022 – ME - Pavimentação – Misturas asfálticas – Determinação da densidade relativa aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados;

DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços;

A metodologia de realização dos ensaios atende integralmente às Especificações Técnicas e Normas da ABNT, e estão de acordo com o Plano estatístico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

5- PROGRAMAÇÃO DE ENSAIOS A SEREM REALIZADOS:

Tabela com os quantitativos de ensaios a serem realizados em cada etapa:

Ensaio	Quantidade Ensaios Previstos													Total de Ensaios
	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06	Etapa 07	Etapa 08	Etapa 09	Etapa 10	Etapa 11	Etapa 12	Etapa 13	
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	10	20	10	15	20	18	10	12	10	0	0	0	0	125
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	10	8	7	5	8	9	7	8	5	0	0	0	0	67
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	04

Abaixo estão listados os serviços do Projeto Executivo que serão submetidos ao controle tecnológico de materiais empregados e sua aplicação na obra de Pavimentação Asfáltica.

- 5.1- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO:** conformação da camada final de terraplenagem, mediante corte e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação. **Parâmetros:** grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima. Um ensaio a cada 100m de pista.
- 5.2- BASE:** base em Solo Cimento, Faixa II DER-PR, espessura de 15,0 cm.
Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em relação à massa específica aparente seca máxima.
- 5.3- IMPRIMAÇÃO:** imprimação com emulsão RR-1C
Parâmetros: Taxa do Betume na etapa Imprimação da Base de Solo Cimento = 0,8 l/m² a 1,3 l/m
Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de projeto.
O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 600m² de pista.
- 5.4- PINTURA DE LIGAÇÃO:** pintura com emulsão asfáltica tipo RR-1C
Parâmetros: Taxa de emulsão na etapa Pintura de Ligação (RR-1C) = 0,5 l/m² a 0,8 l/m (ou se diluído: taxa total de emulsão + água seja sempre igual a 1,0 l/m²)
Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de projeto.
O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 600m² de pista.
- 5.5- ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO

R. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 2394 — Fone/Fax (044) 3675-1122

CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

www.cidadegaucha.pr.gov.br

adm@cidadegaucha.pr.gov.br

CAPA (revestimento) – Faixa C

Taxa de CAP de Projeto = 5% (0,0495)

Projeto Marshall proposto pelo executor (Contratada):

Taxa de CAP = 4,95 % (0,0495)

Tolerância: Taxa de CAP não deve variar em relação ao teor de projeto da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para menos. Um ensaio a cada 600m² de pista.

5.7- ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA

Grau de Compactação de projeto = 100%

Tolerância: devem estar no intervalo de 97% a 101%. Um ensaio a cada 600m² de pista.

5.8- ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

CAPA (revestimento) – Faixa C

Densidade de Projeto: 2,544 t/m³. Um ensaio a cada 600m² de pista.

5.9- ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIÂMETRAL

CAPA (revestimento) – Faixa C

Um ensaio a cada 600m² de pista.

5.10- EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA

Revestimento (CAPA): Espessura CONSTANTE de Projeto = 5,00 cm Tolerâncias:

- A) A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relação à espessura prevista em projeto;
- B) Não são tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de + 10% em relação à espessura prevista em projeto.
- C) A faixa utilizada deve apresentar diâmetro máximo inferior a $\frac{3}{4}$ da espessura da camada asfáltica.
- D) Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.
- E) Um ensaio para cada 600m² de pista.

Cidade Gaúcha, 18 de novembro 2025.

ENG. CIVIL SHEILA CRISTINA DIAS
CREA/PR: 136316/D