PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	CIDADE GAUCHA	PRIORIDADE Nº 72	SAM	65
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/11/2025 - ter
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:	09			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9									
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	125	Sim	10	20	10	15	20	18	10	12	10									
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	67	Sim	10	8	7	5	8	9	7	8	5									
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	4	Diminuir a quantidade de Mobilização	1			1			1		1									

Resp. Técnico (assinatura digital):

Sheila Cristina Dias

Assinado de forma digital por Sheila Cristina Dias
Dados: 2025.11.19 18:07:59 -03'00'

SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 1720254830114

Prefeito(a) (assinatura digital):

ALEXANDRE LUCENA:03695060905

Assinado de forma digital por ALEXANDRE LUCENA:03695060905
Dados: 2025.11.19 18:22:16 -03'00'

ALEXANDRE LUCENA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE